附件3

江苏省政府专项债券项目资金绩效自评情况表

国家重大项目库代码	2203-320507-... [illegible]						
[illegible]							
产出指标	数量指标	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	土建工程未达50%
	质量指标	项目分部验收合格率	合格	合格	10	10	项目分部验收合格
	时效指标	工期完成及时性	及时	未及时	10	5	工期未完成及时
	成本指标	成本控制情况	较好	较好	10	10	成本控制较好
满意度	服务对象	参建单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	参建单位满意度≥90%
总计							
自评偏差原因及改进措施	受2022年疫情影响，土建工[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

[illegible]进行分析和[illegible]，查找原因，提出改[illegible]意见建议；

3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并[illegible]

4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。